



Rückbau eingeschossiger Kindergarten in Holzständerbauweise

Auftraggeber: GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH

Bausumme: 60.000 €

Ausführung: Januar 2014 bis Februar 2014



Angaben zum Projekt

- 3.300 m³ umbauter Raum
- Dekontamination:
asbesthaltige Flanschdichtungen,
PAK-haltige Dachpappen,
KMF
- Entkernung
- Abbruch des Gebäudes

Besonderheiten

- Die Bodenplatte bleibt erhalten und darf nur bis 6 Tonnen befahren werden
- Baggerabbruch nur von außerhalb möglich mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit
- Rückbau der Holzbinder in Abschnitten nach Abstimmung mit dem Statiker und zusätzlicher Abstützung

